

施工事例報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2010/3/18
NKパネルゲート	駅前再開発工事現場に自動ゲート	作成者 上 村



No.	特 記 事 項
1	H=5m W=16.2m 自動ゲートを設置した。
2	W 柱、W 梁、梁はトラスを平行に2本つけたWトラス仕様とした。
3	たわみは見られず頑丈な門型ができた。
4	柱下部の補強板、通常は500mmを1200mmとし柱を補強した。
5	基礎は 1.6m角、深さ1mの基礎コンクリを現場打ち。
6	ガイドレールを設置し走行棒の動きを安定化した。
7	
8	周りの安全を確認しながら、手元のリモコンスイッチを操作し自動開閉を行うことができる。
9	パネル表面は光触媒をコートしたフィルムを貼った、NKエコタイプ。太陽の光で大気浄化を行う。
10	