

施工報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2013.07.09
NKミスト パイプ式	建設会社 本社ビル 配管移設工事	



No.	特 記 事 項
1	2011年に3階テラスの手すりにステンレス配管を設置した。
2	近隣様に効果をより感じてもらう為にと、配管を本社ビル外壁に移設することになった。
3	ビル南面の1階事務所窓の上部外壁にアンカーを打設。
4	アンカーにL字金具をボルトで止め、ステンレスパイプをUボルトで固定した。
5	ノズルピッチ 1m x 29 ノズル 30個。
6	途中、正面玄関のキャノピー上に迂回設置。T字金具を使用し、止めビスは防水コーキングを塗った上でねじ込む。
7	
8	